


社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 活力と賑わいあふれるまちづくり										重点計画の該当	—																							
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)					交付対象	富山県、立山町																												
計画の目標	<p>・多世代がいきいきと住み続けることができる環境づくり</p> <p>○防れやすい市街地の形成を目指すこと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画道路や主要交差点を整備することにより、町中心部へのアクセスを向上させるとともに、駅周辺の道路側溝改修により歩行者・自転車がスムーズに移動できる環境を図ります。</li> <li>公共交通（富山地方鉄道、路線バス、コミュニティバス）の維持・活性化を充実させ、交通弱者が快適で気軽に利用できる環境を図ります。</li> </ul> <p>○住みやすい市街地の形成を目指すこと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>町中心部の多機能複合施設「みらいぶ」を連携しながら子育て支援サービスの充実を図ります。また、各種交流イベントに積極的に参加ができるよう定期的にワークショップ等を開催し多世代交流を図ります。</li> <li>町営住宅の世帯数を維持しながら、安心して充実した子育てができる環境の充実を図ります。</li> </ul>																																		
計画の成果目標（定量的指標）	<p>アクセス道路の交通量1,829台（H23）を2,011台にします。          住みやすさ満足度66.2%（H20）を70.0%にします。          町営住宅空家戸数0戸を維持します。</p>																																		
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H26末)</th> <th>最終目標値 (H28末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アクセス道路の自動車交通量</td> <td>1,829台</td> <td>—</td> <td>2,011台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住みやすさ満足度</td> <td>66.2%</td> <td>—</td> <td>70.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>町営住宅の空室状況</td> <td>0戸</td> <td>—</td> <td>0戸</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	アクセス道路の自動車交通量	1,829台	—	2,011台		住みやすさ満足度	66.2%	—	70.0%		町営住宅の空室状況	0戸	—	0戸	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																															
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)																																
アクセス道路の自動車交通量	1,829台	—	2,011台																																
住みやすさ満足度	66.2%	—	70.0%																																
町営住宅の空室状況	0戸	—	0戸																																
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1027.60	百万円	A	812	百万円 (うち地産事業分12百万円)	B	0	百万円	C	184	百万円	D	31.60	百万円	効果促進事業費の割合 (A(提案分)+C) / (A+B+C+D)	19.1	%																	
<b>事後評価</b>																																			
○事後評価の実施体制、実施時期																																			
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期																									
立山町において評価を実施										平成29年度																									
										公表の時期																									
										立山町のホームページにて公表																									
1. 交付対象事業の進捗状況																																			
交付対象事業																																			
A 基幹事業																																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																				
									H24	H25	H26	H27	H28																						
1-A-1	都市再生	一般	立山町	直接	立山町	都市再生整備計画事業（五百石地区）	都市再生整備計画（A=67.6ha）	立山町						620																					
1-A-3	住宅	一般	立山町	直接	立山町	地域住宅計画に基づく事業 ストック総合改善	公営住宅の長寿命化（11棟）	立山町						162																					
1-A-5	住宅	一般	立山町	直接	立山町	地域住宅計画に基づく事業 空き家再生等推進事業	空き建築物の利活用（1棟）	立山町						30																					
合計													812																						
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																				
									H24	H25	H26	H27	H28																						
合計													0																						
C 効果促進事業																																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																				
									H24	H25	H26	H27	H28																						
1-C-1	施設	一般	立山町	直接	立山町	保育所整備事業	保育所建設	立山町						152																					
1-C-2	施設	一般	立山町	直接	立山町	都市公園	園内下水道整備	立山町						2																					
1-C-3	施設	一般	立山町	直接	立山町	避難施設整備事業	避難施設整備	立山町						30																					
合計													184																						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考																				
1-C-1	1-A-1、1-A-3事業と併せて保育所を建設することにより、子育て支援や情報提供環境の向上を図り、住みやすい地域となることや定住の維持促進を目指します。																																		
1-C-2	1-A-2事業と併せて防災拠点避難地である公園内トイレの下水道を整備することにより、災害時にも使用できる浄化槽と公共下水の連携を図り、防災機能を高めます。																																		
1-C-3	1-A-1事業と併せて既存消防署内に地域住民の避難場所を確保し、設備を充実させることにより、万が一の災害発生時に備え、安心して暮らすことができる市街地の形成を目指します。																																		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-D-1	地籍整備	一般	富山県	間接	立山町	地籍調査(米沢2地区)	面積 0.16km <sup>2</sup>	立山町						20.20	
1-D-1	地籍整備	一般	富山県	間接	立山町	地籍調査(米沢3地区)	面積 0.19km <sup>2</sup>	立山町						5.60	
1-D-1	地籍整備	一般	富山県	間接	立山町	地籍調査(五百石2地区)	面積 0.10km <sup>2</sup>	立山町						2.90	
1-D-1	地籍整備	一般	富山県	間接	立山町	地籍調査(前沢6地区)	面積 0.10km <sup>2</sup>	立山町						2.90	
合計													31.60		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	
1-D-1	1-A-1事業と併せて土地境界情報を整備しておくことで、都市開発の円滑化や将来的な民間開発の誘発効果が得られる。														
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
I 定量的指標に関する交付対象事業の効果の発現状況				<ul style="list-style-type: none"> <li>町中心部において集中的な道路整備を実施したことにより、町中心部へのアクセス性や歩行空間の安全性が向上した。</li> <li>かがやき保育園の整備や子育て支援広報活動を実施したことにより子育て環境が向上するとともに、避難施設・防災公園の整備等により防災機能が強化されたが、町民の住みやすさ満足度は微減することとなった。</li> <li>町営住宅の給湯管改善を実施したことにより、入居者の快適性が向上するとともに、住宅ストックの長寿命化にもつながるものと考えられるが、町営住宅の空室は増加することとなった。</li> </ul>											
II 定量的指標の達成状況		指標① アクセス道路の自動車交通量	最終目標値	2,011台(H28末)	目標値と実績値に差が出た要因	・当初現況値の約1.10倍の水準を目標値として設定していたが、町中心部における道路整備効果が期待以上に発現し、最終実績値は、当初現況値の約1.15倍の水準となる結果を得ることができた。									
			最終実績値	2,111台(H29)											
		指標② 住みやすさ満足度	最終目標値	70.0%(H28末)	目標値と実績値に差が出た要因	・当初現況値の約1.05倍の水準を目標値として設定していたが、町による子育て環境の向上に向けた取組が町民に充分認知されなかったことや、買い物等を含めた住環境の利便性向上のための取組が十分に効果を発揮しなかったこと等により、最終実績値が目標値を下回る水準となる結果になったと考えられる。									
			最終実績値	63.5%(H29)											
		指標③ 町営住宅の空室状況	最終目標値	0戸(H28末)	目標値と実績値に差が出た要因	・当初現況値を維持することとして目標値を設定していたが、継続的な低金利や消費税率の引き上げ等による持ち家取得傾向の高まり等により、目標値を達成することができなかったと考えられる。(なお、町営住宅の空き家率は2.2%(H28末)と低水準であり、入居者の入退去の円滑化を図る上では必要最小限の空き家率であると考えられる。)									
			最終実績値	4戸(H28末)											
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				<ul style="list-style-type: none"> <li>町中心部において集中的な道路整備を実施したことにより、町民の道路整備満足度が上昇した。</li> <li>旧新瀬戸保育所を里山暮らし体験施設(リフレしんせと)として再生したことにより、里山地域の交流人口が増加した。</li> </ul>											
3. 特記事項(今後の方針等)				<ul style="list-style-type: none"> <li>整備した道路の持続的な機能維持を図るため、適切な時期に適切な措置を講じていく。</li> <li>町民の住みやすさ満足度の向上を図るため、生活関連施設の充実をはじめとする住環境に関する施策を複合的に実施していく。</li> </ul>											

(参考図面)

計画の名称	活力と賑わいあふれるまちづくり		交付対象	富山県、立山町
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)			



(参考図面)

