

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------|-----|---------|---|
| 計画の名称 | 2 立山町における安全・安心で活力あふれるまちづくりの推進（防災・安全） | | | 重点計画の該当 | - |
| 計画の期間 | 平成24年度 ～ 平成28年度（5年間） | 交付対象 | 立山町 | | |
| 計画の目標 | | | | | |

安全・安心できる環境で暮らすことができるまちづくり

- 訪れやすい都市公園の維持を目指すこと**
 - ・都市公園施設の安全性を向上させ、安全・安心な空間を提供するとともに、防災面の機能強化を図ります。
- 町営住宅入居者の生活空間の安全確保を目指すこと**
 - ・耐震基準を満たさない住宅の建替や老朽化した住宅の外壁改修等により居住空間の安全性向上を図ります。
- 建築物の耐震化を進め、災害に強いまちづくりを目指すこと**
 - ・地震時に大規模な被害が想定される建築物の耐震化を進めることにより、人的・経済的被害の軽減を図ります。
- アスベストを適切に除去し、近隣住民の安全性を確保すること**
 - ・旧耐震基準の公共建築物内アスベストを適切に除去することにより、災害や解体時等のアスベスト飛散防止を図ります。

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 計画の成果目標（定量的指標） | 立山町における都市公園の安全・安心対策着手済み公園数0公園から3公園にします。 住みやすさ満足度66.2%（H20）を70.0%にします。 町営住宅屋根・外壁の老朽化対策改修完了棟数の割合を43.7%（H23）から100%にします。 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断実施率を0%（H25）から100%にします。 旧耐震基準・アスベスト含有町公共施設（改築、事業廃止等に伴う解体事業対象施設）におけるアスベスト除去実施率を0%（H23）から100%にします。 | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|

| 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 |
|---|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
| | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 | |
| | (H23当初) | (H26末) | (H28末) | |
| 立山町都市公園の安全・安心対策着手済み公園数 | 0公園 | 3公園 | - | 都市公園安全・安心対策緊急支援事業が平成25年度までの事業のため |
| 住みやすさ満足度 | 66.2% | - | 70.0% | |
| 町営住宅屋根・外壁の老朽化対策改修率 | 43.7% | - | 100.0% | |
| 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断実施率 | 0% | 100.0% | - | |
| 旧耐震基準・アスベスト含有町公共施設（改築、事業廃止等に伴う解体事業対象施設）におけるアスベスト除去実施率 | 0% | 50.0% | 100.0% | 平成26年度までに一部公共施設においてアスベスト除去実施済み（町単独事業） |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|-------|-----------------------------------|--------|
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | 405 百万円 | A | 359 百万円 (うち提案事業分0百万円) | B | - | C | 46 百万円 | D | 0 百万円 | 効果促進事業費の割合 (A(提案分)+C) / (A+B+C+D) | 11.4 % |
|-------|--------------|---------|---|-----------------------|---|---|---|--------|---|-------|-----------------------------------|--------|

事後評価

| | | | | |
|-----------------|-----------|--|----------------|--|
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | 事後評価の実施体制 | | 事後評価の実施時期 | |
| 立山町において評価を実施 | | | 平成29年度 | |
| | | | 公表の時期 | |
| | | | 立山町のホームページにて公表 | |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|-----|----------------------|----------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|----|
| A1 都市公園・緑地等事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費（百万円） | 個別施設計画策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | |
| 1-A-2 | 公園 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 | 都市公園施設の改築等 3公園 | 立山町 | | | | | | 100 | 策定済 | |
| 小計（都市公園・緑地等事業） | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| A2 地域住宅計画に基づく事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費（百万円） | 個別施設計画策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | |
| 1-A-4 | 住宅 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 公営住宅等整備事業 | 公営住宅の改築（2棟） | 立山町 | | | | | | 41 | 策定済 | |
| 1-A-6 | 住宅 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 公営住宅の長寿命化（4棟） | 立山町 | | | | | | 166 | 策定済 | |
| 1-A-8 | 住宅 | 一般 | 立山町 | 間接 | 立山町 | 住宅地区改良事業（空き家再生等推進事業） | 老朽危険建築物の除却支援 | 立山町 | | | | | | 4 | 策定済 | |
| 1-A-11 | 住宅 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 住宅地区改良事業（空き家再生等推進事業） | 空き家等実態調査 | 立山町 | | | | | | 2 | 策定済 | |
| 小計（地域住宅計画に基づく事業） | | | | | | | | | | | | | 213 | | | |

| A3 住環境整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|-----|------------------|-----------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | |
| 1-A-7 | 住環境 | 一般 | 立山町 | 間接 | 立山町 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断支援 | 立山町 | | | | | | 20 | 策定済 | |
| 1-A-9 | 住環境 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト除去（1棟） | 立山町 | | | | | | 20 | 未策定 | |
| 1-A-10 | 住環境 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 建築物の耐震診断（保育所3棟） | 立山町 | | | | | | 6 | 策定済 | |
| 小計（住環境整備事業） | | | | | | | | | | | | | 46 | | | |

C 効果促進事業

C1 都市公園・緑地等事業効果促進事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 | |
|-------|------|------|------|------|-----|--------------|---------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|--|
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | |
| 1-C-2 | 公園 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 都市公園：立山町総合公園 | 園内下水道整備 | 立山町 | | | | | | 30 | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |

C2 地域住宅計画に基づく事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 | |
|-------|------|------|------|------|-----|----------------------|--------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|--|
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | |
| 1-C-4 | 住宅 | 一般 | 立山町 | 直接 | 立山町 | 住宅地区改良事業（空き家再生等推進事業） | 除却跡地整備 | 立山町 | | | | | | 16 | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 1-C-2 | 1-A-2事業と併せて防災拠点避難地である公園内トイレの下水道を整備することにより、災害時にも使用できる浄化槽と公共下水の連携を図り、防災機能を高めます。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-C-4 | 1-A-8事業と併せて除却跡地を防災公園として整備することにより、中心市街地の防災力強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | |

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （面積等） | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 備考 | | |
|----|------|------|------|------|-----|--------------------|---------------|------|------------|-----|-----|-----|----------------------|----------------|----|--|----|
| | | | | | | | | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | | | | |
| 番号 | | | | | | | | | | | | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | 備考 |

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I 定量的指標に関する交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・都市公園（立山町総合公園、前沢中央公園、前沢2号公園）の公園施設の安全・安心対策を実施したことにより、公園施設の安全性や都市公園の防災機能が向上した。 ・町営釜ヶ淵住宅の外壁等の改善及び町営芦荊寺住宅の建替を実施したことにより、入居者の居住空間の安全性が向上した。 ・要緊急安全確認大規模建築物（ホテル立山、室堂ターミナル）の耐震診断を支援したことにより、建築物の耐震改修の具体化に向けた検討作業が始まった。 ・旧耐震基準・アスベスト含有町公共施設（旧立山中央小学校、旧いきいき長寿センター）のアスベスト除去を実施したことにより、災害や解体時等のアスベスト飛散による周辺住民の健康被害を防止することができた。 ・これらの事業を実施したことにより、安全・安心できる環境を底上げすることができたが、交通や買い物の利便性に対する町民からの低い評価が大きく影響し、町民の住みやすさ満足度は微減することとなった（自然環境や災害危険性の低さに対しては、町民より高評価）。 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| II 定量的指標の達成状況 | 指標① 立山町都市公園の安全・安心対策着手済み公園数 | 中間目標値 | 3公園（H26末） | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・事業の着実な実施により、目標値と実績値の差は生じなかった。 |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|---|--------------------------------|
| | | 最終実績値 | 3公園（H26末） | | |
| 指標② 住みやすさ満足度 | 最終目標値 | 70.0%（H28末） | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・当初現況値の約1.05倍の水準を目標値として設定していたが、町民の多くから町の安全性に関して一定の評価を得られていることを鑑みると、町民からの評価が比較的低い買い物等を含めた住環境の利便性向上のための取組が十分に効果を発揮しなかったこと等により、最終実績値が目標値を下回る水準となる結果になったと考えられる。 | |
| | 最終実績値 | 63.5%（H29） | | | |
| 指標③ 町営住宅屋根・外壁の老朽化対策改修率 | 最終目標値 | 100.0%（H28末） | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・事業の着実な実施により、目標値と実績値の差は生じなかった。 | |
| | 最終実績値 | 100.0%（H28末） | | | |
| 指標④ 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断実施率 | 最終目標値 | 100.0%（H26末） | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・事業の着実な実施により、目標値と実績値の差は生じなかった。 | |
| | 最終実績値 | 100.0%（H28末） | | | |
| 指標⑤ 旧耐震基準・アスベスト含有町公共施設におけるアスベスト除去実施率 | 最終目標値 | 100.0%（H28末） | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・事業の着実な実施により、目標値と実績値の差は生じなかった。 | |
| | 最終実績値 | 100.0%（H28末） | | | |

| | |
|--|--|
| Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | <ul style="list-style-type: none">・立山町総合公園内トイレの下水道整備を実施したことにより、防災拠点避難地としての防災機能が向上した。・特定空家等が防災公園として再生したことにより、地域の防災力強化や沿道景観の改善につながった。・空家等実態調査を実施したことにより、新たな特定空家等を特定し対策を検討することができた。 |
| 3. 特記事項 (今後の方針等) | <ul style="list-style-type: none">・整備した公園施設や町営住宅ストックの持続的な機能維持を図るため、適切な時期に適切な措置を講じていく。・近隣住民等の安全確保を図るため、新たに認定した特定空家等に対する適切な措置を講じていく。・町民の住みやすき満足度の向上を図るため、生活関連施設の充実をはじめとする住環境に関する施策を複合的に実施していく。 |

(参考図面)

| | | | |
|-------|-------------------------------------|------|---------|
| 計画の名称 | 立山町における安全・安心で活力あふれるまちづくりの推進 (防災・安全) | | |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間) | 交付対象 | 富山県、立山町 |



| 凡 例 | |
|--|----------|
| | 基幹事業 |
| | 関連社会資本事業 |
| | 効果促進事業 |
| ● | 公園 |
| ● | 住宅 |