

社会資本総合整備計画 事前評価調書

計画の概要	計画の名称	立山町の安全で安心な通学路と暮らしを支えるまちづくり（防災・安全）		
	交付対象	富山県 立山町		
	計画期間	平成25～29年度（5年間）		
	計画の目標	通学路を中心に、主に歩行者や自転車の安全性の向上に繋がる道路整備をすることで、安全で安心な暮らしを支えるまちを形成する。 継続的に通学路の安全を確保するため、立山町通学路交通安全プログラムに基づき安全対策の改善・充実を行う。		
	定量的指標（目標値）	- 交通事故発生件数を、平成25年度から平成29年度までに約3%減少する。 - 通学路における合同点検の要対策箇所（交通安全プログラム）の対策率を0%（H26）から100%へ増加（上昇）させる。		
	対象事業	道路事業		
評価	項目	評価細目	評価	説明欄
	目標の妥当性	1 関連する上位計画等との整合性が図られているか	○	従前の特定計画の目標が継承されている。 立山町総合計画のの施策に整合している。
		2 地域の課題に適切に対応する目標となっているか	○	安全・安心な暮らしの確保のための整備の目標と一致している。
	計画の効果・効率性	1 整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されているか	○	整備計画の目標に合わせた定量的指標となっている。
		2 定量的指標が分かりやすいものとなっているか	○	統計データを基にした指標であり、分かりやすさに配慮した指標となっている。
		3 目標と事業内容の整合性が確保されているか	○	目標達成に必要な事業を要素事業として位置付けており、整合性を確保している。
		4 中間評価・事後評価時に検証可能な適切な指標となっているか	○	統計データを基にした指標であり、中間・事後評価を実施できる。
		5 十分な事業効果が得られる計画となっているか	○	目標達成に必要な事業を要素事業として位置付けており、事業効果が得られる計画となっている。
	計画の実現可能性	1 計画の熟度が高く、円滑な事業執行の環境が整っているか	○	関係機関等との協議体制が整っており、円滑に事業を実施できる環境が整っている。
		2 地元の機運が醸成されているか	○	地元関係者からの要望が強い事業も多く含まれており、地元との合意又は理解を得られている。
	評価結果	評価Ⅰ 事業を実施 評価Ⅱ 計画の見直し		
		【評価基準】 「評価Ⅰ」は、全項目に○印が付いているもの 「評価Ⅱ」は、1項目でも×が付いているもの		

平成29年3月16日

社会資本総合整備計画

計画の名称	47 立山町の安全で安心な通学路と暮らしを支えるまちづくり（防災・安全）										重点計画の該当	○						
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	富山県、立山町											
計画の目標																		
通学路を中心に、主に歩行者や自転車の安全性の向上に繋がる道路整備をすることで、安全で安心なくらしを支えるまちを形成する。 継続的に通学路の安全を確保するため、立山町通学路交通安全プログラムに基づき安全対策の改善・充実を行う。																		
計画の成果目標（定量的指標）																		
・交通事故発生件数を、平成25年度から平成29年度までに約3%減少する。 ・通学路における合同点検の要対策箇所（交通安全プログラム）の対策率を0%（H26）から100%へ増加（上昇）させる。																		
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考							
各年の立山町の交通事故発生件数から減少率を算出する。 （交通事故発生件数減少率）＝（H25交通事故発生件数－評価時点の交通事故発生件数）／（H25交通事故発生件数） （要対策箇所対策率）＝（評価時点の対策済み箇所数）／（H26要対策箇所数）						当初現況値 （H25当初）	中間目標値 （H27末）	最終目標値 （H29末）										
						0.00%	1.50%	3.00%										
						0.00%	50.00%	100.00%										
全体事業費		合計 （A＋B＋C＋D）	2 2 7 1 . 6 万円	A	2, 1 4 1 百万円	B	－	C	1 0 5 百万円	D	2 5 . 6 百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	0.1%					
交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
47-A1-1	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（1）日中田添線外 沢端外	歩道整備 2.26km	立山町	H25	H26	H27	H28	H29	990		
47-A1-2	道路	一般	立山町	直接		市町村道	改築	（2）女川新浦田線 寺田	現道拡幅 0.01km	立山町						25		
47-A1-3	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（1）坂井沢白岩線 坂井沢・上中・石坂	歩道整備 1.73km	立山町						400		
47-A1-4	道路	一般	立山町	直接		市町村道	改築	（他）下利田大石原線 下利田	歩道整備 0.34km	立山町						60		
47-A1-5	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）岩崎寺宮路線外 宮路	路肩拡幅 0.36km	立山町						64		
47-A1-6	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）新瀬戸下田線 上末・中林	路肩拡幅 0.27km	立山町						80		
47-A1-7	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（1）二ツ塚辻線 若宮・辻	側溝改修 1.70km	立山町						50		
47-A1-8	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（2）上前沢線外 前沢	側溝改修 1.00km	立山町						168		
47-A1-9	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）五百石道源寺線 道源寺	側溝改修 0.03km	立山町						8		
47-A1-10	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）泊東大森線 東大森	側溝改修 0.10km	立山町						13		
47-A1-11	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）坂井沢大清水線 榎	路肩拡幅 0.20km	立山町						25		
47-A1-12	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）大清水榎線 榎	路肩拡幅 0.10km	立山町						20		
47-A1-13	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）末三賀道源寺線 末三賀	路肩拡幅 0.18km	立山町						25		
47-A1-14	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）大清水高原八ツ屋線 東大森	路肩拡幅 0.18km	立山町						52		
47-A1-15	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）女川新浦田線 浦田	踏切改良 0.01km	立山町						127		
47-A1-16	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）泉沢端線 寺田	路肩拡幅 0.25km	立山町						27		
47-A1-17	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	（他）鉾ノ木支線外 鉾木外	路肩拡幅 1.60km	立山町						7		
												小計（道路事業）			2,141	－		
C 効果促進事業																		
C1 道路効果促進事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
47-C1-1	施設整備	一般	立山町	直接		その他	八幡川整備 鉾木	普通河川整備 0.25km	立山町	H25	H26	H27	H28	H29	100			
47-C1-2	施設整備	一般	立山町	直接		その他	お西川整備 寺田	普通河川整備 0.84km	立山町						5			
															105			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考		
47-C1-1	町道下利田大石原線に整備する歩道の冠水を防止するため、町支弁川八幡川を改修し流下能力を向上させることにより、通学路の安全を確保する。																	
47-C1-2	町道二ツ塚辻線にて改修する側溝への雨水の逆流を防止するため、町支弁川お西川を改修し流下能力を向上させることにより、通学路の安全を確保する。																	
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
D-1	地籍整備	一般	富山県	間接	立山町	立山町 社会資本整備円滑化地籍整備事業		面積 0.2㎤	立山町	H25	H26	H27	H28	H29	25.6			
47-D1-1	道路事業（47-A1-8）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

社会資本総合整備計画

平成29年3月16日

計画の名称	47 立山町の安全で安心な通学路と暮らしを支えるまちづくり（防災・安全）			重点計画の該当	○
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）		交付対象	富山県、立山町	
計画の目標					
通学路を中心に、主に歩行者や自転車の安全性の向上に繋がる道路整備をすることで、安全で安心なくらしを支えるまちを形成する。 継続的に通学路の安全を確保するため、立山町通学路交通安全プログラムに基づき安全対策の改善・充実を行う。					

交付金の執行状況


（単位：百万円）

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	76	66	57		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	76	66	57		
前年度からの繰越額 (d)	0	56	18		
支払済額 (e)	24	48	57		
翌年度繰越額 (f)	56	18	0		
うち未契約繰越額 (g)	53	17	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	69.0%	14.4%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	漁協との施工時期の協議に不測の日数を要したもの	道路改良工事に伴う通行規制期間(通行止め)の調整に不測の日数を要したため	—		

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)

計画の名称	47 立山町の安全で安心な通学路と暮らしを支えるまちづくり (防災・安全)	交付団体	立山町
計画の期間	平成25年度～平成29年度 (5年間)		



- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| — 47-A1 通学路整備 | 47-C1-1 八幡川整備 | 47-D1-1 地籍調査 |
| | 47-C1-2 お西川整備 | |

事後評価書

令和2年4月16日

計画の名称	47 立山町の安全で安心な通学路と暮らしを支えるまちづくり（防災・安全）										
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	富山県、立山町				
計画の目標	通学路を中心に、主に歩行者や自転車の安全性の向上に繋がる道路整備をすることで、安全で安心なくらしを支えるまちを形成する。 継続的に通学路の安全を確保するため、立山町通学路交通安全プログラムに基づき安全対策の改善・充実を行う。										
計画の成果目標（定量的指標）	- 交通事故発生件数を、平成25年度から平成29年度までに約3%減少する。 - 通学路における合同点検の要対策箇所（交通安全プログラム）の対策率を0%（H26）から100%へ増加（上昇）させる。										
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考
								当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
各年の立山町の交通事故発生件数から減少率を算出する。 (交通事故発生件数減少率) = (H25交通事故発生件数－評価時点の交通事故発生件数) / (H25交通事故発生件数) (要対策箇所対策率) = (評価時点の対策済み箇所数) / (H26要対策箇所数)								0.0%	1.5%	3.0%	
								0.0%	50.0%	100.0%	
全体事業費	合計 (A＋B＋C)	710.2 百万円	A	632.3 百万円	B	0.0 百万円	C	77.9 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A＋B＋C)	11.0%	

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
立山町建設課	令和2年4月
	公表の方法
	立山町ホームページ

交付対象事業

A1 道路事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
47-A1-1	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(1) 日中田添線 沢端	歩道整備 1.50km	立山町						95.9	
47-A1-2	道路	一般	立山町	直接		市町村道	改築	(2) 女川新浦田線 寺田	現道拡幅 0.01km	立山町						71.4	
47-A1-3	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(1) 坂井沢白岩線 坂井沢・上中・石坂	歩道整備 1.73km	立山町						97.8	
47-A1-4	道路	一般	立山町	直接		市町村道	改築	(他) 下利田大石原線 下利田	歩道整備 0.34km	立山町						8.3	
47-A1-5	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 岩峠寺宮路線他 宮路	路肩拡幅 0.36km	立山町						38.4	
47-A1-6	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 新瀬戸下田線 上末・中林	路肩拡幅 0.22km	立山町						50.8	
47-A1-7	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(1) ニツ塚辻線 若宮・辻	側溝改修 0.25km	立山町						24.0	
47-A1-8	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(2) 上前沢線外 前沢	側溝改修 1.00km	立山町						74.4	
47-A1-9	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 五百石道源寺線 道源寺	側溝改修 0.03km	立山町						8.6	
47-A1-10	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 泊東大森線 東大森	側溝改修 0.10km	立山町						6.3	
47-A1-11	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 坂井沢大清水線 榎	路肩拡幅 0.20km	立山町						21.5	
47-A1-12	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 大清水榎線 榎	路肩拡幅 0.10km	立山町						12.1	
47-A1-13	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 末三賀道源寺線 末三賀	路肩拡幅 0.18km	立山町						18.1	
47-A1-14	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 大清水高原八ツ屋線 東大森	路肩拡幅 0.18km	立山町						4.4	
47-A1-15	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 女川新浦田線 浦田	踏切改良 0.01km	立山町						74.2	
47-A1-16	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 泉沢端線 寺田	路肩拡幅 0.25km	立山町						16.4	
47-A1-17	道路	一般	立山町	直接		市町村道	交安	(他) 鉾ノ木支線外 鉾木外	路肩拡幅 1.60km	立山町						9.6	
合計															632.3		

