立山北部小学校

要対策箇所一覧

（令和８年９月現在）

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和８年９月現在

【立山北部小学校】

黒：対策済　赤：対策中　青：検討中

今年度要望点検箇所	番号	箇所名・住所		対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	A-1	二ツ塚地内		県道	歩道が狭く、波打って歩きにくい	（主）立山水橋線	県	歩道の拡幅・フラット化	対策済
	A-2	浦田地内		県道	交通量が多く子供の横断が不安	（主）立山水橋線	県 県	横断歩道付近に減速路面表示 カラー舗装	対策済
	A-3	二ツ塚地内		県道	交通量が多く子供の横断が不安	（主）立山水橋線	県 県	横断歩道付近に減速路面表示 カラー舗装	対策済
○	A-4	田添地内		県道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	（主）富山立山公園線	県	歩道の新設	対策中
○	A-5	二ツ塚地内	【交差点】	県道	信号機の青時間が短く、子供が横断できるか不安	（主）立山水橋線	町（教育）	ソフト対策で対応	対策済
○	A-6	二ツ塚地内	【交差点】	県道	信号機の青時間が短く、子供が横断できるか不安	（主）立山水橋線	町（教育）	ソフト対策で対応	対策済
	A-7	二ツ塚～辻地内		町道	歩道施設の老朽化	町道二ツ塚辻線	町（建設） 町（建設）	側溝蓋の交換 道路側溝の更新	対策中
	A-8	寺田地内		町道	橋が狭く、子供と車が輻輳する	町道女川新浦田線	町（建設）	カラー舗装	対策済
○	A-9	泉地内		県道	カーブが連続して、見通しが悪く危険	（主）富山上市線	県	用水路の蓋掛け（R5より対策中）	対策中
	A-10	浦田地内	【踏切】	町道	踏切が狭く、子供と車が輻輳する	町道女川新浦田線	町（建設）	踏切の拡幅	対策済
	A-11	田添地内	【踏切】	町道	踏切内に歩道がなく、子供と車両が輻輳する	町道日中田添線	町（建設）	踏切の拡幅	対策済
	A-12	寺田地内		町道	幅員が狭く、子供と車両が輻輳する	町道泉沢端線	町（建設）	路肩拡幅（水路の暗渠化）	対策済
	A-13	辻地内	【アンダー】	県道	アンダーパスの出入り口が暗い	（主）富山立山魚津線	町（住民）	防犯灯の設置	対策済
	A-14	浦田地内	【交差点】	県道	交通量が多く子供の横断が不安	（主）立山水橋線	県	注意喚起の路面表示を設置	対策済
	A-15	浦田地内		町道	側溝に蓋が無く、子供と車両が輻輳する	町道浦田本線	町（建設）	路肩拡幅（水路の暗渠化）	対策中
	A-16	二ツ塚地内		県道	一時停止をわかりやすくして欲しい	（主）富山立山公園線	県	路面表示（止まれ）	対策済
	A-17	二ツ塚地内	【交差点】	町道	横断歩道があるが、通過交通が多く危険	町道二ツ塚辻線	町（教育）	ソフト対策で対応	検討中
	A-18	二ツ塚地内	【交差点】	町道	交通量が大変多い。安全施設の充実。	町道二ツ塚辻線	町（建設） 町（建設）	道路鋲の設置 道路側溝の更新（R5済）	対策済
	A-19	寺田地内		町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する。	町道女川新浦田線	町（建設）	外側線による交差点形状の変更	対策済
	A-20	浦田地内	【交差点】	県道	交通量が多く子供の横断が不安	（主）立山水橋線	警察	取締り強化	検討中
	A-21	若林地内		町道	通学路付近にあり危険（防護網等なし）	町道二ツ塚辻線	町（建設）	ラバーポールの設置(R5済)	対策済
○	A-22	寺田地内	【交差点】	町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道浦田新村線	町（建設）	路面標示による注意喚起（R6済）	対策済
	A-23	稚子塚地内		町道	道路にくぼみが多く、車の水撥ねがひどい。	町道二ツ塚辻線	町（建設）	舗装補修	検討中
○	A-24	沢端地内		町道	薄暗く、不審な車が停まっていることがある	町道寺田沢端線	町（教育） 警察	ソフト対策（児童,保護者へ注意喚起） パトロールの強化（14:30～16:00）	検討中
	A-25	浦田地内		県道	歩道（路肩）が狭く歩きにくい。	（主）立山水橋線	町（住民） 町（教育）	支障木の剪定依頼 ソフト対策（横断の見守り等）	対策済
○	A-26	浦田地内		県道	歩道（路肩）が狭く歩きにくい	（主）立山水橋線	町（教育）	ソフト対策（横断の見守り等）	検討中
○	A-27	二ツ塚地内		県道	街灯が少なく、通学路が暗い	（主）富山立山公園線	学校	要対策箇所の再検討	検討中

令和8年9月現在

【立山北部小学校】　対策位置図

