釜ヶ渕小学校

要対策箇所一覧

（令和８年９月現在）

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和８年９月現在

【釜ヶ渕小学校】

黒：対策済　赤：対策中　青：検討中

今年度要望点検箇所	番号	箇所名・住所		対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	E-1	道源寺地内	【交差点】	県道	交差点部で車の捲込みの恐れがある	（一）西大森寺坪線	県	ラバーポールの設置	対策済
	E-2	道源寺地内		県道	歩道が無く、子供と車が輻輳して危険	（一）西大森寺坪線	県	路肩拡幅（開渠部分の蓋かけ）	対策済
	E-3	道源寺地内		県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	（主）富山立山公園線	県	路側帯のカラー舗装	対策済
	E-4	道源寺地内		県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	（主）富山立山公園線	県 県	路側帯のカラー舗装 路肩拡幅	対策済
	E-5	道源寺地内		町道	植栽が繁茂し見通しが悪い	町道五百石道源寺線	町（建設）	植栽の剪定	対策済
	E-6	道源寺・寺坪地内		県道	植栽が繁茂し見通しが悪い	（一）西大森寺坪線	県	植栽の剪定	対策済
	E-7	道源寺・寺坪地内		県道	植栽が繁茂し見通しが悪い	（一）寺坪上市線	県	植栽の剪定	対策済
	E-8	道源寺地内			歩道が無く、車と子供が輻輳して危険		警察	「ゾーン３０」の指定	対策済
	E-9	道源寺・沢中山地内		町道	歩道が無く、車と子供が輻輳して危険	町道東中野新道源寺線	町（建設） 町（建設）	路側帯のカラー舗装 外側線の引き直し	対策済
	E-10	道源寺地内		県道	交差点で車の巻込みの恐れがある	（一）西大森寺坪線	県	路肩拡幅（開渠部分の蓋かけ）	対策済
	E-11	道源寺地内		町道	交差点で車の巻込みの恐れがある	町道五百石道源寺線	町（建設）	路肩拡幅（開渠部分の蓋かけ）	対策済
	E-12	末三賀地内		町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道末三賀道源寺線	町（建設）	道路拡幅 R5.３　施工完了	対策済
	E-13	道源寺地内		県道	水路に転落する恐れがある	（一）西大森寺坪線	県 県	転落防止柵の設置（北側） ラバーポールの設置（南側）	対策済
	E-14	道源寺地内		町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道道源寺東線	町（建設）	側溝の蓋かけ「歩行空間確保」	対策済
○	E-15	道源寺地内		県道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	（一）西大森寺坪線	県	路肩拡幅を検討	検討中
	E-16	道源寺地内		県道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	（一）西大森寺坪線	県	路側帯のカラー舗装(R3実施)	対策済
	E-17	道源寺地内		県道	除雪時に歩道に雪が溜まる	（主）立山水橋線	県	除雪業者と調整	対策済
	E-18	末谷口地内		町道	ふるさと農道との交差点に信号機が必要	（一）米道上瀬戸線	県	区画線引き直し	対策済
	E-19	道源寺地内		県道	道路が狭く、歩道であるグリーンゾーンがなく危険である	（一）西大森寺坪線	県	路肩のカラー舗装	対策済
	E-20	道源寺地内		県道	除雪の雪山で踏切の南側が半分ほど塞がった状態が続き危険である	（一）西大森寺坪線	県	除雪業者と調整	対策済
○	E-21	寺坪地内		県道	栃津川沿いにガードレールがなく、街灯のない道が危険である	（一）西大森寺坪線	県	転落防止対策を検討	検討中
○	E-22	末三賀地内		県道	交差点南側に横断歩道が無いため、道路横断回数が増える	（主）立山水橋線	県	区画線の引き直し（対策済）	検討中
○	E-23	道源寺地内		県道	区画線（外側線、横断歩道、停止線）が消えかかっている	（一）西大森寺坪線, 町道末三賀道源寺線	県 町（建設） 警察	区画線の引き直し 区画線の引き直し 停止線の引き直し、標識柱の変更	検討中
○	E-24	道源寺地内		県道	区画線（外側線）が消えかかっている	（一）西大森寺坪線	県	区画線の引き直し	検討中

令和8年9月現在

【釜ヶ渕小学校】　対策位置図

