利田小学校

要対策箇所一覧

（令和８年９月現在）

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和８年９月現在

【利田小学校】

黒：対策済　赤：対策中　青：検討中

今年度要望点検箇所	番号	箇所名・住所		対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	D-1	利田地内		県道	歩道が無く、交差点に子供が溜まるスペースが無い	（主）富山外郭環状線	町（教育）	ソフト対策（通学路の変更）	対策済
	D-2	利田地内		町道	歩道が無く、直線部で車がスピードを出して危険	町道下利田大石原線	町（建設）	歩道設置	対策済
	D-3	利田地内		町道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	町道利田二ツ塚線	町（建設） 町（建設）	外側線表示 交差点の注意喚起路面表示	対策済
	D-4	利田地内		町道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	町道五百石利田線	町（建設） 町（建設）	外側線表示 交差点の注意喚起路面表示	対策済
	D-5	利田・大窪地内		町道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	町道五百石利田線	町（建設） 町（建設）	外側線の引き直し 交差点の注意喚起路面表示	対策済
	D-6	利田地内	【交差点】	町道	隅切部に車が入り込み、子供が危険	町道利田田添線	町（建設） 町（建設）	外側線表示 隅切部にラバーポール設置	対策済
	D-7	利田地内	【交差点】	県道	歩行者からの視点で、車両用信号機が見えにくい	（主）富山外郭環状線	警察	歩行者用信号機の設置	対策済
	D-8	曽我～下利田地内		町道	八幡川が氾濫するごとに、通学路などに被害を与えている	町道下利田大石原線	町（建設）	路側帯のカラー舗装	対策済
	D-9	曽我～下利田地内		町道	八幡川が氾濫するごとに、通学路などに被害を与えている	町道鉾ノ木下利田線	町（建設）	外側線の引き直し	対策済
	D-10	曽我～下利田地内		町道	八幡川が氾濫するごとに、通学路などに被害を与えている	町道鉾ノ木支線	町（建設）	外側線の引き直し （橋梁部）	対策済
	D-11	曽我～下利田地内		町道	八幡川が氾濫するごとに、通学路などに被害を与えている	町道鉾ノ木塚越線	町（建設）	外側線の引き直し	対策済
	D-12	曽我～下利田地内			八幡川が氾濫するごとに、通学路などに被害を与えている	八幡川	町（建設）	八幡川の改修	対策済
	D-13	利田（日水）・野口地内	【交差点】	県道	交差点に溜まり空間が無い	（一）岩峅寺大石原水橋線	町（建設） 県	交差点の一部を拡幅 溜まりスペースを確保	対策済
	D-14	利田（日水）・野口地内		町道	北側に歩道が無く、車道を横断して南側の歩道に移動するのが危険	町道利田田添線	県	外側線の引き直し	対策済
	D-15	利田（日水）・野口地内		町道	北側に歩道が無く、車道を横断して南側の歩道に移動するのが危険	町道利田田添線	学校	ＰＴＡによる見守りなど	対策済
	D-16	利田（上野～立泉寺）地内		町道	歩道が無く、車と子供が輻輳する	町道下利田大石原線	町（建設） 町（建設）	外側線表示 路側帯のカラー舗装	対策済
	D-17	利田（上野～立泉寺）地内	【交差点】	町道	交差点部分に車が突っ込む事故が多い	町道利田田添線	町（建設）	防護柵設置	対策済
	D-18	利田（下利田）地内		町道	横断歩道があるが、危険を感じる	町道五百石利田線	安全協会	注意看板の設置	対策済
	D-19	利田（上利田）地内		町道	一時停止に標識がない	町道立泉寺利田線	安全協会	注意看板の設置	対策済
	D-20	利田（上利田）地内		町道	高速で通過する車両があり危険	町道上野日置線	町（建設）	外側線の引き直し（ドッドライン等を追加）	対策済
	D-21	利田（立泉寺）地内		町道	防犯灯が無いため、夜間が暗く危険	町道五百石利田線	町（住民）	防犯灯の設置	対策済
	D-22	利田地内	【交差点】	県道	交差点北西の新住宅団地にて、将来、子供たちの通学路に	（主）富山外郭環状線	警察	歩行者用信号機の移設（増設） R4.4　増設完了	対策済
	D-23	利田地内	【交差点】	町道	信号の北側と南側で歩道が逆側にあるので、横断歩道を2度渡らなくてはならない	町道利田田添線	町（建設） 町（建設）	北東側の隅切り拡幅 横断歩道の位置を変更	対策済
	D-24	利田地内	【交差点】	町道	南北方向に高速で通る車がある	町道五百石利田線	町（建設）	横断歩道のカラー化(R5済)	対策済
	D-25	利田地内	【交差点】	町道	スピードを上げて通行する車が多い	町道利田田添線	町（建設） 町（建設）	隅切り部の拡幅 路面標示による注意喚起（R3済）	対策済
○	D-26	利田地内		町道	学校前の十字路と丁字路に、横断歩道を設置してほしい	町道五百石利田線	町（建設） 町（建設） 町（教育）	路面標示（児童注意、歩行者用一時停止）の設置 カラー舗装の設置 ソフト対策（交通安全指導）	対策中
○	D-27	浅生地内		県道	車通りが多くスピードも速い。団地側に歩道がなく、横断歩道へ行くのに危険。	（主）富山外郭環状線	町（教育） 警察 県	ソフト対策（保護者の横断見守り等） 横断歩道の引き直し 側溝の蓋掛けを検討	検討中
	D-28	鉾木地内	【交差点】	町道	企業団地への交通量が多く、子供たちが横断する際に危険である	町道浅生1号線	町（建設）	隅切り部の拡幅	対策中
	D-29	五郎丸地内		町道	ジョーシン、シマヤの駐車場の入り口を横切る際に危険である。	町道鉾ノ木下利田線	町（教育）	商業施設への対応依頼	対策済
	D-30	曽我地内		農道	西側用水路が深く、転落の恐れがある	土地改良区管理農道	町（教育）	ソフト対策（通学路の変更等）	対策済

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和８年９月現在

【利田小学校】

黒：対策済　赤：対策中　青：検討中

今年度要望点検箇所	番号	箇所名・住所		対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
○	D-31	下利田地内		町道	路肩カラー舗装が薄くなっている	町道鉾ノ木下利田線	町（建設） 警察	路面標示の設置（減速対策） 交通違反の取締強化	検討中

令和8年9月現在

【利田小学校】　対策位置図

