立山小学校

要対策箇所一覧

（令和８年９月現在）

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和８年９月現在

【立山小学校】

黒：対策済　赤：対策中　青：検討中

今年度要望点検箇所	番号	箇所名・住所		対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	F-1	宮路地内		県道	外側線が消えかかり、子供と車が輻輳する	（一）立山水橋線	県	外側線の引き直し	対策済
	F-2	宮路地内		町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭いため、子供と車両が輻輳する	町道岩峅寺宮路線	町（建設）	路肩拡幅（水路の暗渠化）	対策済
	F-3	吉峰野開～栃津地内		林道	山肌が崩れ、落石がある	林道吉峰線	町（農林）	転落防止柵の修繕	対策済
	F-4	宮路～下田地内		町道	用水があったり、道の幅が狭かったりと、車と児童が接触しそうな時がある	町道下田東中野新線	町（建設）	区画線の引き直し	検討中
	F-5	宮路地内		県道	植え込みが繁り見通しが悪い	（一）立山水橋線	県	植栽の剪定	対策済
	F-6	宮路地内	【交差点】	県道	信号の青時間が短く子供の横断が不安	（一）立山水橋線	警察	歩行者用信号灯器を設置	対策済
	F-7	宮路地内	【交差点】	県道	水路に転落する恐れがある	（一）立山水橋線	県	転落防止柵の設置	対策済
	F-8	宮路地内	【交差点】	町道	植え込みが繁り見通しが悪い	町道下田東中野新線	町（建設）	植栽の剪定	対策済
	F-9	宮路地内	【交差点】	町道	外側線が消えかかっている	町道下田東中野新線	町（建設）	外側線の引き直し	対策済
	F-10	宮路地内	【交差点】	町道	カーブミラー鏡面の老朽化	町道下田東中野新線	町（住民）	カーブミラー鏡面の更新	対策済
○	F-11	宮路地内	【交差点】	県道	交差点で信号待ちをしている児童と県道と県道を行き来する車両が接近している。	（一）立山水橋線	町（教育）	ソフト対策で対応	検討中
	F-12	宮路地内	【交差点】	町道	交差点での巻き込みの恐れがある	町道五百石道源寺線	町（建設）	植栽の剪定	対策済
	F-13	下田地内		県道	横断歩道があるが、通過交通が多くて危険	（主）富山立山公園線	安全協会	「交通安全フラッグ」の設置	対策済
	F-14	吉峰野開地内		町道	外側線が消えている	町道吉峰栃津線	町（建設）	外側線の引き直し	対策済
	F-15	岩峅寺・宮路地内		町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭いため、子供と車が輻輳する	町道岩峅寺２号線	町（農林）	転落防止柵の設置	対策済
	F-16	岩峅寺・宮路地内		町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭いため、子供と車が輻輳する	町道宮路支線	町（建設）	路肩拡幅（水路の暗渠化） R4.3　施工完了	対策済
	F-17	岩峅寺・宮路地内		町道	横断歩道のない場所で横断せざるを得ない状況にある	町道東中野新道源寺線	町（建設） 町（建設）	路面表示による注意喚起（R3済） 外側線の引き直し、「減速マーク」の追加 R4.7　施工完了	対策済
○	F-18	岩峅寺・宮路地内		県道	見通しが悪く危険	（一）立山水橋線	町（建設） 警察	防護柵の設置（対策済） ダイヤマークの引き直し（対策済）	対策済
	F-19	宮路地内		町道	道路が狭く歩道が細いため、通行する車両と接近して危険である	町道下田東中野新線	町（建設）	路肩拡幅（水路の暗渠化）	対策中
	F-20	上宮地内		県道	通勤時スピードを出していく車が多く危険である	県道寺坪上市線			検討中
	F-21	宮路地内		町道	道路が狭いうえ、カーブしているため見通しが悪く、車両の接近に気付きにくい	町道下田東中野新線	町（建設）	用水蓋掛けによる路肩拡幅	対策中
○	F-22	芦峅寺地内		県道	芦峅寺地区在住でスクールバス通学の前後、県道を渡ったり、県道脇を通行したりする	（主）富山立山公園線	町（教育） 県	ソフト対策（保護者の見守り等） 路面標示（減速せよ）の設置	検討中
○	F-23	宮路地内		町道	道路が狭く歩道が細いため、通行する車両と接近して危険。	町道下田東中野新線	町（建設）	用水蓋掛けによる路肩拡幅	対策中
	F-24	東中野新地内		町道	横断歩道が消えかかっていて危険	町道東中野新道源寺線	警察	横断歩道の引き直し	対策済

令和8年9月現在

【立山小学校】　対策位置図

